



Monatsbericht Ballsporthalle März 2018



Der künftige Haupteingang für die Zuschauer



Die Stiftung Jugendförderung Berner Handball berichtet monatlich über die Aktivitäten auf der Baustelle der Ballsporthalle Moos in Gümligen. Mit diesen kurzen, bebilderten Monatsberichten sollen unsere Mitglieder, die Nachbarn sowie alle Interessierten über die Entwicklung und den aktuellen Stand des Hallen-Neubaus informiert werden.

Die Bauarbeiten im März 2018

Auch im März herrschte auf der Baustelle Hochbetrieb. Praktisch in allen Innenräumen waren Handwerker der verschiedensten Gewerke an der Arbeit. Alle Einsätze sind durch die Bauleitung gut geplant, d.h. kaum ist das eine Gewerk in einem Raum fertig, steht schon die nächste Firma bereit.

Die vielen Installationsfahrzeuge der im Bau beschäftigten Handwerker füllen jeden Tag den roten Vorplatz der Halle und lassen auch von aussen erahnen, dass im Inneren der Halle einiges in Gang sein muss. Praktisch täglich werden 2 – 3 Camionanlieferungen beobachtet und es ist unglaublich, was da Tag für Tag an Baumaterial und Geräten in das Halleninnere gebracht wird.

Andererseits ging aber nach Beendigung der meisten Baumeisterarbeiten durch die Ramseier AG eine der Phasen des Neubaus bereits zu Ende – die Baubaracken werden abtransportiert.



Lüftung und Klima

Das Schwergewicht der Arbeiten in diesem Bereich lag im letzten Monat immer noch bei der Installation der Lüftungszentrale unter dem Dach. Die lüftungsmässige Erschliessung sowohl des grossen Zuschauerraums als auch einiger Innenräume dominiert im Moment das Bild. Die Anlieferung von verzinkten Lüftungskanälen will kein Ende nehmen.



Viel sperriges Material zur Montage in der Energiezentrale und in den Gasträumen





Garderoben

Bei der Einrichtung der Garderoben folgte nach der Montage der Belüftungskanäle und der Heizungsrohre an der Decke schliesslich der Einbau der Zwischenwände durch die Trockenbauer. Nach der Verlegung der Wasserleitungen und der WC-Einrichtungen durch die Sanitär-Installateure und der Beendigung der ganzen Elektroinstallationen werden die insgesamt 7 Garderoberräume Schritt für Schritt bereit gemacht, um demnächst den finalen Verputz zu erhalten.



Fassaden

Wie aus dem nachstehenden Foto ersichtlich ist, besteht die Aussenhülle der Sporthalle aus mehreren Schichten von Isoliermatten unterschiedlicher Art, bevor sie mit den anthrazitfarbenen Fassadenelementen aus Blech zugedeckt wird.



oben die Isolierschichten ...

und unten das Aussehen der Fassaden im Endzustand





Die Südfassade der Ballsporthalle ist fertiggestellt



Geländer

Geländer wohin das Auge reicht! Es werden immer mehr dieser anthrazitfarbenen Geländer in und um die Halle herum installiert. Handwerklich sauber und perfekt verarbeitet bilden sie einen schönen Blickfang.



Energiedach

Die Bedeckung des Flachdachs der Ballsporthalle mit verschiedenen Schichten geht weiter. Auf dem unteren Foto wird eine der letzten Isolierschichten verlegt, bevor die ganze Fläche in den nächsten Tagen noch mit einer Schicht Sand und feinem Kies belegt wird. Bei einer Grundfläche von rund 3.000 m² muss eine grosse Menge an Material mit einem fahrbaren Kran auf das Dach gehievt werden. Das Dach wird damit für die Installation der vielen Solarpanels der Photovoltaik-Anlage bereit sein.



Als «Vorboten» der Erstellung des Solardachs sind Ende März insgesamt 792 Solarmodule aus China auf der Baustelle in Gümligen angeliefert worden.



Vorschau auf die Eröffnungsanlässe der Ballsporthalle

Für die Eröffnung der Ballsporthalle im Herbst 2018 sind folgende Anlässe vorgesehen:

- | | |
|---------------|---|
| 18./19.8.2018 | Erster sportlicher "Probelauf" mit dem Stämpfli-Cup, dem traditionellen internationalen Handball-Juniorenturnier |
| 22.8.2018 | Feierliche Eröffnung mit Prominenz aus Sport, Politik und Wirtschaft |
| 25.8.2018 | Tag der offenen Türen für die Sportler und die Bevölkerung |
| 30.8.2018 | Sportliche Eröffnung der Ballsporthalle mit dem Handball-NLA-Startspiel des BSV Bern Muri der Meisterschaft 2018/19 |

Weitere Fotos von der Baustelle

Weitere und in regelmässigen Abständen aktualisierte Fotos von der Baustelle sind in guter Qualität auf unserer Website im Internet zu finden unter <https://www.ballsport-halle.ch/medien/fotos>

Beteiligte Baufirmen

In der gegenwärtigen Phase der Bauarbeiten stehen hauptsächlich folgende Firmen im Einsatz:

Planung / Administration

Bautreuhänder	von Graffenried AG Immobilien, Bern
Architekt	Sven Stucki Architekten SIA AG, Bern
Bauingenieur	Ingenta AG, Bern
HLKK-Ingenieur	Grünig & Partner AG, Liebefeld
Planung Energiedach	GTB GmbH, Liebefeld
Elektroplanung	Bering AG, Bern
Landschaftsplanung	Müller Wildbolz Partner GmbH, Bern
Gastro-Planer	Bruno Jordi AG, Bern

Bau-Ausführung

Tiefbau	KIBAG AG, Bern
Hochbau	Ramseier Bauunternehmung AG, Bern
Stahlbau	Josef Meyer Stahl und Metall AG, Emmen
Fassaden	Ramseier Fassaden- und Holzbau AG, Bern
Fenster	Mosimann Holzbau AG, Oberwangen
Türen	SWM Metallbautechnik AG, Biglen
Metallbau	MLG Metall und Planung AG, Bern
Warenlift	Norm Aufzüge AG, Bern
Elektroanlagen	ARGE Gerber AG, Gümligen / Scherler AG Bern
Beleuchtungskörper	Scherer Licht AG Zumtobel Licht AG, Zürich XAL Schweiz GmbH
Sanitärarbeiten	Binggeli-WBM AG, Hinterkappelen
Sanitärleitungen	Grize Rohrleitungsbau AG, Muri
Lüftungsanlagen	Klimag AG, Bern
Heizung	Kurz Heizungen AG, Urtenen-Schönbühl
Metallbau	SWM Metallbautechnik AG, Biglen
Spezialverglasungen	Glas Trösch AG
Gipserarbeiten	Peter Spring AG, Bern
Bodenbeläge	B&L Bodensysteme AG, Biel
Fugenlose Beläge	Fetaxid AG
Flachdacharbeiten	BernaRoof AG, Bern
Solardach	Helion – Alpiq inTec Schweiz AG
Brandschutzanlagen	Roth AG, Gerlafingen
Gerüstbau	Lawil Gerüstbau AG, Frauenkappelen